

# ALLEGATO "A"

**Comune di Montalto di Castro (VT)**  
Provincia di VT

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** RISORSE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 139 E SUCC. L. 145/2018 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA TRE CANCELLI - MONTALTO MARINA - 2° STRALCIO (CUP J21B18000590002).

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO.

**CANTIERE:** Via Tre Cancelli - Montalto Marina, Montalto di Castro (VT) (VT)

Montalto di Castro, 09/06/2023

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Geometra Giambi Massimo)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Architetto Massi Sara)

### **Geometra Giambi Massimo**

Via G. Guglielmi n. 30  
01014 Montalto di Castro (VT) (\$EMPTY\_CSP\_08\$)  
Tel.: 0766 879984 - Fax: \$EMPTY\_CSP\_10\$  
E-Mail: massimo.giambi@libero.it



Nome attività	Durata	Settimana 1			Settimana 2					Settimana 3					Settimana 4					Settimana 5					Settimana 6												
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1) Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2 g	Z1																																			
<b>Demolizioni e rimozioni</b>	12 g																																				
Asportazione di strato di usura e collegamento	6 g			Z1																																	
Demolizione di fondazione stradale	6 g									Z1																											
<b>Opere d'arte</b>	42 g																																				
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori strad.	5 g																				Z1																
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori s	4 g																																				
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	3 g																																				
Cordoli, zanelle e opere d'arte	13 g																																				
Realizzazione di marciapiedi	19 g																																				
<b>Sede stradale</b>	11 g																																				
Formazione di fondazione stradale	8 g																																				
Formazione di manto di usura e collegamento	3 g																																				
<b>Opere a verde</b>	7 g																																				
Decespugliamento di area boscata	1 g																																				
Piantumazione arborea localizzata	2 g																																				
Semina a spaglio	4 g																																				
<b>IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>	13 g																																				
<b>Posa sostegni</b>	7 g																																				
Posa di pali per pubblica illuminazione	7 g																																				
<b>Apparecchi illuminanti</b>	6 g																																				
Montaggio di apparecchi illuminanti	6 g																																				
<b>LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA</b>	14 g																																				
<b>Gabbionate e massi</b>	14 g																																				
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	14 g																																				
<b>Installazione parapetto ciclopedonale</b>	8 g																																				
Posa di parapetto in acciaio	8 g																																				
<b>Smobilizzo del cantiere</b>	16 g																																				
<b>Cantiere stradale</b>	16 g																																				
Disallestimento di cantiere temporaneo su strada	5 g																																				
Pulizia generale dell'area di cantiere	8 g																																				
Smobilizzo del cantiere	3 g																																				

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO  
 Protocollo Arrivo N. 19099/2023 del 12-06-2023  
 Allegato 5 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente





		Settimana 7							Settimana 8							Settimana 9							Settimana 10							Settimana 11							Settimana 12							Settimana 13							Settin																																				
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88																																				









Settimana 22			Settimana 23				Settimana 24				Settimana 25				Settimana 26				Settimana 27				Settimana 28																																			
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192							